

九州地方整備局同時発表

平成23年 3月 8日
国土交通省河川局
砂 防 部

霧島山（新燃岳）噴火に伴う緊急的土石流対策工事の進捗について

噴火警戒レベル3（入山規制）が継続している霧島山（新燃岳）において、土砂災害を防止するための緊急的土石流対策工事を鋭意施工しておりますが、その第1段階として、高原町内において2月1日より着手した緊急的除石工事（3工事）が、3月7日までに完了しましたのでお知らせします。【別紙参照】

引き続き、出水期までに下記のような土石流対策を行う予定としております。

・対策実施内容

1. 監視カメラやワイヤーセンサー等の設置
2. 既設砂防堰堤の除石、導流堤等

| 問 い 合 わ せ 先 | | | |
|-------------------|--------|--------------|------------|
| 国土交通省河川局砂防部保全課 | 保全調整官 | 浦 真 | （内線36-202） |
| | 企画専門官 | 佐藤保之 | （内線36-222） |
| | 代表 | 03-5253-8111 | |
| | 直通 | 03-5253-8470 | |
| 九州地方整備局 河川部 河川工事課 | 課長 | 下田 | （内線3711） |
| | 課長補佐 | 大野 | （内線3713） |
| | 代表 | 092-471-6331 | |
| | 直通 | 092-476-3526 | |
| 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 副所長 | 鶴崎 | （内線204） |
| | 工務第一課長 | 岩崎 | （内線311） |
| | 代表 | 0985-24-8221 | |

【別紙】

平成23年3月7日12時現在

霧島山(新燃岳)噴火に伴う緊急的除石工事の進捗状況


宮崎県西諸郡高原町内の工事進捗状況(除石完了)

| 河川名(砂防堰堤名) | 地先名 | 目標数量[m3] | 除石数量[m3] | 進捗率[%] |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 高千穂川 (祓川第1砂防堰堤) | 高原町蒲牟田地先 | 9,500 | 9,500 | 100 |
| 高千穂川 (高千穂第2砂防堰堤、 高千穂第3砂防堰堤) | 高原町蒲牟田地先 | 15,000 | 15,700 | 105 |
| 合計 | | 24,500 | 25,200 | 103 |

祓川第1砂防堰堤(上流から下流を望む)



平成23年2月1日 撮影



平成23年2月25日 撮影