

液状化対策の実施事例

～格子状地中壁工法(浦安市東野三丁目地区)～

■ 対策工事対象区域



- 準備工事をH29年1月に開始、H30年1月末に完了。
- 道路部工事をH30年2月に開始、H31年3月に完了。
- 宅地部の工事をH30年7月に開始、H31年3月に完了。
- 復旧工事をH31年2月に開始、R元年8月末に完了。
- R元年9月に市・県完了検査を実施。

■ 対策工事状況



宅地-宅地間の施工



高圧噴射でセメント系固化剤を噴出



レールを敷いて施工機を移動