

## 10万人以上の駅における転落防止対策の現状

平成24年9月末現在

事業者名	駅数	ホームドア等整備済				内方線付きJIS規格点状ブロック整備済			整備済計	未整備 ×	(参考)ホームドア整備計画	
		◎	○	△	計	●	▲	計			着手済	整備予定
JR北海道	1									1		
JR東日本	91	1		1	2	27	6	33	35	56	5	17
JR東海	5					2	3	5	5		2	1
JR西日本	12					3	4	7	7	5		
JR九州	1					1		1	1			
<b>JR計</b>	<b>110駅</b>	<b>1駅</b>	<b>0駅</b>	<b>1駅</b>	<b>2駅</b>	<b>33駅</b>	<b>13駅</b>	<b>46駅</b>	<b>48駅</b>	<b>62駅</b>	<b>7駅</b>	<b>18駅</b>
東武	8			1	1				1	7		
西武	5					1		1	1	4		
京成	1					1		1	1			
京王	4	1			1	1	1	2	3	1	1	
小田急	11			1	1	5	1	6	7	4		
東急	18	2		3	5	7	2	9	14	4	1	1
京急	4					1		1	1	3		
相鉄	2					1		1	1	1		
名鉄	2					2		2	2			
近鉄	4					2		2	2	2		
京阪	1					1		1	1			
南海	1									1		
阪急	2					2		2	2			
阪神	1									1		
西鉄	1									1		
<b>大手計</b>	<b>65駅</b>	<b>3駅</b>	<b>0駅</b>	<b>5駅</b>	<b>8駅</b>	<b>24駅</b>	<b>4駅</b>	<b>28駅</b>	<b>36駅</b>	<b>29駅</b>	<b>2駅</b>	<b>1駅</b>
新京成	1									1		
つくばエクスプレス	1	1			1				1			
東京モノレール	1	1			1				1			
<b>中小計</b>	<b>3駅</b>	<b>2駅</b>	<b>0駅</b>	<b>0駅</b>	<b>2駅</b>	<b>0駅</b>	<b>0駅</b>	<b>0駅</b>	<b>2駅</b>	<b>1駅</b>	<b>0駅</b>	<b>0駅</b>
東京メトロ	32	6	2	4	12	7	2	9	21	11	1	3
札幌市交通局	2		2		2				2			
東京都交通局	5	1		2	3				3	2		
横浜市交通局	1	1			1				1			
名古屋市交通局	3			1	1				1	2		3
京都市交通局	1									1		1
大阪市交通局	10			1	1	1		1	2	8	1	
神戸市交通局	1					1		1	1			
福岡市交通局	2	2			2				2			
<b>地下鉄計</b>	<b>57駅</b>	<b>10駅</b>	<b>4駅</b>	<b>8駅</b>	<b>22駅</b>	<b>9駅</b>	<b>2駅</b>	<b>11駅</b>	<b>33駅</b>	<b>24駅</b>	<b>2駅</b>	<b>7駅</b>
<b>合計</b>	<b>235駅</b>	<b>16駅</b>	<b>4駅</b>	<b>14駅</b>	<b>34駅</b>	<b>66駅</b>	<b>19駅</b>	<b>85駅</b>	<b>119駅</b>	<b>116駅</b>	<b>11駅</b>	<b>26駅</b>

## 【凡例】

◎	全ての番線で「ホームドア」整備済
○	一部の番線で「ホームドア」整備済、かつ、他の全ての番線で「内方線付きJIS規格点状ブロック」整備済
△	一部の番線で「ホームドア」整備済
●	全ての番線で「内方線付きJIS規格点状ブロック」整備済
▲	一部の番線で「内方線付きJIS規格点状ブロック」整備済
×	未整備(上記以外の場合)

※ 10万人以上(1日あたりの平均利用者数)の駅数は、平成23年度末の移動等円滑化実績による

※ 1つの事業者の複数路線が接続する同一駅、又は複数事業者の路線が接続する共同使用駅については、路線ごとではなく全体で1駅とし、共同使用駅の場合は代表する1つの事業者のみに計上している

※ ホームドア整備計画については、ある駅の一部の番線での整備計画についても1駅としている

※ 内方線付きJIS規格点状ブロックについては、ある1つの番線の全長にわたって敷設されていない場合(内方線が付いていない又はJIS規格ではない点状ブロックが混在している状態)は、当該番線について未整備としている

※ 整備済については、複数のホームがある駅で、一部のホームでホームドア又は内方線付きJIS規格点状ブロックが整備されている駅も含む