

再評価結果一覧

【公共事業関係費】

【ダム事業】

(直轄事業等)

事業名 事業主体	該当基準	総事業費 (億円)	費用便益分析		貨幣換算が困難な効果等 による評価	再評価の視点 (投資効果等の事業の必要性、事業の 進捗の見込み、コスト縮減等)	対応方針	担当課 (担当課長 名)	
			便益の内訳及び主な根拠	費用:C (億円)					B/C
サンダム建設事業 北海道開発局	その他	528	1,025	629	1.6	<ul style="list-style-type: none"> 天塩川流域は、昭和48年8月洪水では、浸水面積12,775ha、浸水家屋1,255戸、JR名寄駅から美深駅間が冠水で不通となる等の被害が発生した。その後も、昭和50年8、9月、昭和56年8月、平成4年7月、平成6年8月、平成13年9月、平成18年5、10月と被害が発生。 天塩川流域では、毎年正常流量を下回る日が発生し、良好な河川環境の維持、既得用水の安定的取水等が困難となっている。 当該事業により、水道用水が確保されるとともに発電事業が実施可能となる。 	<ul style="list-style-type: none"> 平成19年度濁水により新たに地元農業団体から「ダム建設促進の要望書」が出されるなど、近年においても発生している洪水、濁水への対応が強く要望されており、整備の必要性が高い。 流水の正常な機能の維持に必要な容量の見直し、水道事業の見直し結果等を踏まえた、ダム建設に関する基本計画の変更が平成20年6月に告示された。 台形CSGダムの採用などのコスト縮減を図っており、今後も更なるコスト縮減を進めていく。 	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)
香妻川上流総合開発事業 関東地方整備局	再々評価	847	729	490	1.5	<ul style="list-style-type: none"> 中和事業により、農業への被害、河川工作物、発電施設の被害が軽減されるとともに、魚類等生物の生息環境が改善される。 現在では、中和事業によって改善された水質により、地域の社会経済に貢献している。 	<ul style="list-style-type: none"> 地元自治体よりほぼ毎年、水質改善対策の要望が提出されるなど、水質改善に対する強い要望がある。 昭和55、59年に酸性水の影響でアユ、コイが斃死する被害が発生しており、安定した水質改善対策が継続的に必要。 平成18年2月、利根川水系河川整備基本方針を策定した。 今後、施設計画調査や、中和処理技術及び中和生成物の有効利用の検討を実施する。 	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)
利賀ダム建設事業 北陸地方整備局	その他	1,150	1,699	1,066	1.6	<ul style="list-style-type: none"> 昭和51年9月の台風17号による洪水では、浸水戸数42戸、加越能鉄道庄川橋梁が落橋する被害が発生した。 近年においても平成16年10月の台風23号による洪水では観測史上最高の水位を記録し、一部地域に避難勧告が発令された。 工業用水の供給が可能となる。 	<ul style="list-style-type: none"> 平成20年7月に庄川水系河川整備計画を策定され、平成34年度完成に向けて円滑な事業進捗が見込まれる。 現在は工事用道路の整備、用地買収を実施中。家屋移転については移転対象の全世帯の移転が完了。 これまで工事用道路トンネルで新たな技術の採用などによりコスト縮減を図っており、引き続きコスト縮減に取り組みなど更なる事業監理の充実と透明化に努める。 	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)
新丸山ダム建設事業 中部地方整備局	その他	1,800	10,469	2,087	5.0	<ul style="list-style-type: none"> 昭和58年9月洪水では死者、行方不明者4名、被害家屋4,588戸などの甚大な被害が発生。 平成6年の濁水では、本線が干上がり、海抜ゼロメートル地帯を含む広範囲な地域で地盤沈下が生じた。 近年10年間に於いて14回の取水制限を実施するなど濁水の頻度が高く、良好な河川環境の維持、既得用水安定取水等が困難となっている。 	<ul style="list-style-type: none"> 昭和58年9月洪水や頻発する濁水等、浸水被害、濁水被害が発生しており、早期の完成が必要。 新丸山ダム建設促進期成同盟会等からは、早期完成に関する強い要望が出されている。 これまでに、容量回復のための堆積土砂掘削等を進めてきているところであり、引き続きその進捗を図る。 設計、施工等のあらゆる面からコスト縮減を図っており、今後も引き続きコスト縮減を図っていく。 	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)
横山ダム再開発事業 中部地方整備局	その他	360	1,414	545	2.6	<ul style="list-style-type: none"> 昭和40年9月洪水では、死者、行方不明者1名、被災家屋460戸などの甚大な被害が発生し、その後も、昭和50年、平成2、14年と浸水被害が発生。 	<ul style="list-style-type: none"> 昭和40年9月洪水をはじめ昭和50年、平成2、14年等、近年においても浸水被害が発生しており、早期の完成が必要。 木曾川三川改修工事促進期成同盟会等からは、早期完成に関する強い要望が出されている。 これまでに、容量回復のための堆積土砂掘削等を進めてきているところであり、引き続きその進捗を図る。 貯水池の掘削土砂を徳山ダムの堤体材料に利用するなど、大幅なコスト縮減を図っており、今後も引き続きコスト縮減を図っていく。 	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)
大戸川ダム建設事業 近畿地方整備局	再々評価	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 昭和28年9月には台風13号によって大戸川の堤防が決壊し氾濫した。 昭和57年8月には台風10号によって、大戸川で橋梁1橋落橋、堤防決壊の被害が発生している。 	<ul style="list-style-type: none"> 平成19年8月に淀川水系河川整備基本方針を策定している。 平成20年6月に公表した淀川水系河川整備計画(案)では洪水調節専用(流水型)ダムとして位置付けられている。 現在、淀川水系河川整備計画の策定に向け関係府県知事への意見照会中である。 なお、意見照会途中であるが、平成20年11月に河川整備計画(案)に対する四府県知事合意として共通認識が示されている。 	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)

天ヶ瀬ダム再開発事業 近畿地方整備局	再々評価	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 平成7年5月には、総雨量約280mm、降雨日数7日により琵琶湖において浸水面積約750haの浸水被害が発生している。 	<ul style="list-style-type: none"> 平成19年8月に淀川水系河川整備基本方針を策定している。 平成20年6月に公表した淀川水系河川整備計画(案)では洪水調節・新規水道用水の供給・発電を目的とした多目的ダムとして位置付けられている。 現在、淀川水系河川整備計画の策定に向け関係府県知事への意見照会中である。 なお、意見照会途上であるが、平成20年11月に河川整備計画(案)に対する四府県知事合意として共通認識が示されている。 	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)
猪名川総合開発事業 近畿地方整備局	再々評価	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 昭和42年7月には、死者2名、負傷者100名、全半壊等98戸、床上浸水17,653戸、床下浸水75,779戸、田畑冠水2,120haの浸水被害が発生している。 昭和58年9月においては全半壊等8戸、床上浸水353戸、床下浸水2,854戸、田畑冠水39haの浸水被害が発生している。 	<ul style="list-style-type: none"> 平成19年8月に淀川水系河川整備基本方針を策定している。 平成20年6月に公表した淀川水系河川整備計画(案)では治水安全度とのバランスを踏まえて実施時期を検討するダムとして位置付けられている。 現在、淀川水系河川整備計画の策定に向け関係府県知事への意見照会中である。 	評価手続中	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)
大滝ダム建設事業 近畿地方整備局	再々評価	3,640	14,335	5,817	2.5	<p>【内訳】 被害防止便益：14,335億円 【主な根拠】 年平均浸水軽減戸数：2,761戸 年平均浸水軽減面積：388ha</p>	<ul style="list-style-type: none"> 昭和34年9月には伊勢湾台風により、戦後最大規模の洪水に見舞われ死傷者71名、床上浸水3,180戸、床下浸水1,917戸等の甚大な被害が発生しているほか、近年においても度々浸水被害が発生している。 平成2,6,7,13,14,17年に洪水が発生しており、安定取水が困難となっている。 	<ul style="list-style-type: none"> 奈良県知事、和歌山県知事から毎年要望書が提出されるなど、早期効果発現に関する強い要望がある。 平成17年等、近年においても洪水が発生しており、早期の完成が必要である。 平成17年11月に紀の川水系河川整備基本方針を策定している。 平成15年の試験満水時に白屋地区で地すべりが発生したため、現在対策工事を実施中であり、平成20年度に完成予定。引き続き、大滝地区、追地区において地すべり対策工事の進捗を図る。 地すべり対策を踏まえた基本計画の変更に関する告示を平成17年6月10日、平成20年7月11日に実施。 これまでに、地すべり対策工法等についてコスト縮減を図っており、平成24年度の事業完了に向け、今後も更なるコスト縮減に取り組むなど、事業監理の充実に努める。 	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)
紀の川大堰建設事業 近畿地方整備局	再々評価	1,028	25,622	967	26.5	<p>【内訳】 被害防止便益：25,329億円 流水の正常な機能の維持に関する便益：293億円 【主な根拠】 年平均浸水軽減戸数：5,097戸 年平均浸水軽減面積：319ha</p>	<ul style="list-style-type: none"> 昭和34年9月には伊勢湾台風により、戦後最大規模の洪水に見舞われ、死傷者71名、床上浸水3,180戸、床下浸水1,917戸等の甚大な被害が発生しているほか、近年においても度々浸水被害が発生している。 平成2,6,7,13,14,17年に洪水が発生しており、安定取水が困難となっている。 	<ul style="list-style-type: none"> 和歌山県知事から毎年要望書が提出されるなど、治水安全度の向上と利水の安定供給に関する強い要望がある。 平成17年等、近年においても洪水が発生しており、早期の完成が必要である。 平成17年11月に紀の川水系河川整備基本方針を策定している。 平成15年3月に堰本体が完成し、現在暫定運用を行っている。 利水計画の見直し等を踏まえた基本計画の変更に関する告示を平成20年1月23日に実施。 これまでに、JR橋梁架替等についてコスト縮減を図っており、平成21年度の事業完了に向け、今後も更なるコスト縮減に取り組むなど、事業監理の充実に努める。 	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)
志津見ダム建設事業 中国地方整備局	再々評価	1,450	2,974	1,429	2.1	<p>【内訳】 被害防止便益：2,762億円 流水の正常な機能の維持に関する便益：212億円 【主な根拠】 年平均浸水軽減戸数：308戸 年平均浸水軽減面積：128ha</p>	<ul style="list-style-type: none"> 昭和47年7月洪水では、山陰地方の経済や文化の中心である、京都松江市や出雲市などが1週間以上浸水し、浸水戸数は約25,000戸にのぼり、重要な交通機関である出雲空港が、10日間にわたり全面閉鎖するなど甚大な被害が発生。その後、平成18年7月洪水で約1,500戸が浸水しており、治水対策の推進が必要である。 当該事業により、工業用水を供給するとともに発電事業が実施可能となる。 	<ul style="list-style-type: none"> 再度災害を防止するため、ダム事業、改修事業、放水路事業一体となつて、さらなる進捗を図る必要がある。 流域の関係市町村が、斐伊川水系治水期成同盟会を組織し、治水対策の促進を強く要望している。 ダム堤体コンクリート打設に着手し、工事は順調に進捗しており、基本計画どおり平成22年度に完了予定。 堤頂構造の簡素化、選択取水設備の連続サイフォン式導入等によりコスト縮減を行う。 	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)
尾原ダム建設事業 中国地方整備局	再々評価	1,510	2,824	1,477	1.9	<p>【内訳】 被害防止便益：2,554億円 流水の正常な機能の維持に関する便益：271億円 【主な根拠】 年平均浸水軽減戸数：236戸 年平均浸水軽減面積：96ha</p>	<ul style="list-style-type: none"> 昭和47年7月洪水では、山陰地方の経済や文化の中心である、京都松江市や出雲市などが1週間以上浸水し、浸水戸数は約25,000戸にのぼり、重要な交通機関である出雲空港が、10日間にわたり全面閉鎖するなど甚大な被害が発生。その後、平成18年7月洪水で約1,500戸が浸水しており、治水対策の推進が必要である。 昭和48,53年と給水制限が実施されており、当該事業により、水道用水の供給が可能となる。 	<ul style="list-style-type: none"> 再度災害を防止するため、ダム事業、改修事業、放水路事業一体となつて、さらなる進捗を図る必要がある。 流域の関係市町村が、斐伊川水系治水期成同盟会を組織し、治水対策の促進を強く要望している。 ダム堤体コンクリート打設に着手し、工事は順調に進捗しており、基本計画どおり平成22年度に完了予定。 選択取水設備の連続サイフォン式導入等によりコスト縮減を行う。 	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)

<p>殿ダム建設事業 中国地方整備局</p>	再々評価	950	1,008	<p>【内訳】 被害防止便益：722億円 流水の正常な機能の維持に関する便益：287億円 【主な根拠】 年平均浸水軽減戸数：75戸 年平均浸水軽減面積：6.6ha</p>	945	1.1	<p>・昭和54年10月の台風20号では、県都鳥取市などで、床上浸水189戸、床下浸水682戸の被害が発生するなど、過去35年間で5回の浸水被害を受けており、治水対策の推進が必要である。 ・昭和48、53年、平成2、6と給水制限が実施されており、水道用水、工業用水を供給するとともに発電事業が実施可能となる。</p>	<p>・鳥取県企業局が当事業を前提として暫定取水を平成10年から実施しており、安定取水を望んでいる。 ・鳥取県、鳥取市で構成する殿ダム事業促進協議会は、ダムの早期完成を訴え要望活動を実施。 ・平成21年度には主要地方道が全線供用開始予定であり、ダム本体工事も平成20年度盛立工に着手予定であるなど、基本計画どおり平成23年度に完了予定。 ・仮排水トンネルの設計見直し、ダム本体掘削形状の見直し等によりコスト削減を行う。</p>	継続	<p>本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)</p>
<p>大分川ダム建設事業 九州地方整備局</p>	再々評価	967	984	<p>【内訳】 被害防止便益：653億円 流水の正常な機能の維持に関する便益：331億円 【主な根拠】 年平均浸水軽減戸数：29戸 年平均浸水軽減面積：31ha</p>	763	1.3	<p>・大分川は、昭和28年に家屋流出・全半壊400戸、床上、床下合わせて10,000戸を超えるような甚大な洪水被害を経験した他、その後も被害が繰り返され平成5年には床上、床下合わせて約4,000戸が浸水する被害が発生している。 ・当該事業により、水道用水の確保が可能となる。</p>	<p>・大分県、大分市で構成される大分川ダム建設促進期成会から、早期完成の要望が提出されるなど、強い要望がある。 ・平成9、16年等、近年においても水害が発生しており、早期の完成が必要。 ・これまでに、工事用道路、付け替え道路及び仮排水路トンネル工事の進捗を図っているところであり、引き続きダム本体関連工事等の進捗を図る。 ・利水ユーザーである大分市のダム参画水量見直しを踏まえた基本計画の変更に関する告示を平成20年7月に実施。 ・これまでに、現場で発生する伐木除根材を処分場に持ち込まず、チップ化し有効利用する等のコスト削減を図っており、今後も本体掘削土を盛立に利用する等施工の合理化に努め更なるコスト削減を計っていく。</p>	継続	<p>本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)</p>
<p>七滝ダム建設事業 九州地方整備局</p>	再々評価	400	397	<p>【内訳】 被害防止便益：247億円 流水の正常な機能の維持に関する便益：150億円 【主な根拠】 年平均浸水軽減戸数：72戸 年平均浸水軽減面積：47ha</p>	318	1.2	<p>昭和18年9月洪水、昭和25年9月洪水、昭和28年6月洪水等により甚大な洪水被害が発生しているほか、昭和63年5月洪水では、御船川の氾濫により、御船町市街地で甚大な洪水被害が発生し、水系全体で死者・行方不明者3名、家屋全半壊79戸、床上浸水2,849戸、床下浸水4,877戸に及ぶ被害が発生している。</p>	<p>・平成11、19年等、近年においても水害が発生しており、早期の完成が必要。 ・平成20年7月に緑川水系河川整備基本方針を策定した。 ・河川整備基本方針の策定を受け、今後は地域住民等への説明及び合意形成を図り、河川整備計画を策定する。</p>	継続	<p>本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)</p>
<p>本明川ダム建設事業 九州地方整備局</p>	再々評価	780	743	<p>【内訳】 被害防止便益：493億円 流水の正常な機能の維持に関する便益：250億円 【主な根拠】 年平均浸水軽減戸数：119戸 年平均浸水軽減面積：37.4ha</p>	505	1.5	<p>・昭和32年に死者494名、床上浸水2,734戸の甚大な洪水被害を経験した他、その後昭和57年、平成11年にも洪水被害を被っている。 ・当該事業により、流水の正常な機能の維持、水道用水の確保が可能となる。</p>	<p>・長崎県及び諫早市から、本明川ダム建設促進のための要望が提出されるなど、強い要望がある。 ・平成11年等、近年においても水害が発生しており、早期の完成が必要。 ・現在、長崎県条例に基づく環境影響評価を実施しており、引き続き基本計画策定にむけた事業の進捗を図る。 ・ダムタイプをコスト削減等の観点から、新技術として開発された「台形CSGダム」により計画しており、現在、材料の調査や構造検討などを行っている。</p>	継続	<p>本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)</p>
<p>城原川ダム建設事業 九州地方整備局</p>	再々評価	1,020	2,209	<p>【内訳】 被害防止便益：1,728億円 流水の正常な機能の維持に関する便益：481億円 【主な根拠】 年平均浸水軽減戸数：690戸 年平均浸水軽減面積：420ha</p>	672	3.3	<p>・城原川は、昭和24年には床上浸水約11,000戸、昭和28年には床上浸水約40,000戸と甚大な洪水被害を経験した他、平成2、11、15年等、近年も洪水が頻繁に発生している。</p>	<p>・平成2、15年等、近年においても水害が発生しており、早期の完成が必要。 ・ダム詳細調査に関する協定書を締結したことから、現地調査等の進捗が見込まれる。</p>	継続	<p>本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)</p>
<p>沖繩北西部河川総合開発事業 (大保ダム、奥間ダム、比地ダム) 沖繩総合事務局</p>	再々評価	1,555	1,259	<p>【内訳】 被害防止便益：313億円 流水の正常な機能の維持に関する便益：946億円 【主な根拠】 大保ダム 年平均浸水軽減戸数：59戸 年平均浸水軽減面積：23ha 奥間ダム、比地ダム 年平均浸水軽減戸数：152戸 年平均浸水軽減面積：85ha</p>	659	1.9	<p>・沖繩県は過去より多くの洪水被害に見舞われており、平成6年度以降は比較的、年間降水量が多い年に恵まれ、洪水被害は発生していないが、この間でも小雨傾向等の影響により、度々洪水対策が議論されている。 ・当該事業により、沖繩本島の水道用水122,200m³/日の供給が可能となる。</p>	<p>・水道用水等の受益者である沖繩本島全域の市町村から毎年「ダム事業促進」の要望書が提出されている。 ・大保ダムは平成21年度に試験放水、平成22年度より供用開始を予定している。 ・奥間ダム、比地ダムはこれまでに、水理水文調査及び環境調査の進捗を図っているところであり、引き続き進捗を図る。 ・コンクリートダムの打設工法を従来工法(柱状ブロック工法)から面状工法(ELCM工法)に変更することによってコスト削減を図っている。</p>	継続	<p>本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)</p>

武蔵水路改築事業 水資源機構	再々評価	700	1,785	<p>【内訳】 内水被害防止便益：1,551億円 河川浄化に関する便益：234億円</p> <p>【主な根拠】 想定氾濫区域内 総面積：約218.9km² 資産額：約6兆7千億円 人口：約41万2千人 浄化用水の通水効果と同等の 効果を有する河川直接浄化施 設に要する費用</p>	317	5.6	<ul style="list-style-type: none"> ・武蔵水路暫定通水開始直後の昭和41年6月台風4号の被害では、床上・床下浸水計4,044戸の被害が発生している。 ・これを受け、昭和46年4月以降、武蔵水路に忍川と元荒川の内水を取り入れているが、昭和46年から平成19年までの間に、合計15回、床上・床下浸水計1,000戸以上の浸水被害が発生していることから、治水機能の強化が求められている。 ・水路の沈下により、通水能力が建設時の50m³/sから平成11年調査時には約37m³/sまで低下している。 ・老朽化に伴う水路の損壊により、第三者事故発生の危険性が増している。 	<ul style="list-style-type: none"> ・地元自治体により構成される「武蔵水路改築連絡協議会」からは、武蔵水路改築事業の促進についての要望書が平成10年より毎年提出されており、内水排除機能の強化に強い要望がある。 ・平成13、14、16年等、近年においても床上・床下浸水被害が発生しており、武蔵水路の治水機能の強化が必要。 ・平成20年7月、利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画の全部変更が閣議決定され、この中で当該事業が改めて位置づけられた。 	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)
川上ダム建設事業 水資源機構	その他	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ・昭和28年には台風13号によって、上野地区において浸水面積540ha、浸水戸数200戸の被害が発生している。 ・昭和57年には台風10号によって、上野地区において浸水面積505ha、浸水戸数36戸の被害が発生している。 	<ul style="list-style-type: none"> ・平成19年8月に淀川水系河川整備基本方針を策定している。 ・平成20年6月に公表した淀川水系河川整備計画(案)では洪水調節・流水の正常な機能の維持(既設ダムの堆砂除去のための代替補給を含む)、新規水道用水の供給を目的とした多目的ダムとして位置付けられている。 ・現在、淀川水系河川整備計画の策定に向け関係府県知事への意見照会中である。 ・なお、意見照会途上であるが、平成20年11月に河川整備計画(案)に対する四府県知事合意として共通認識が示されている。 	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)
丹生ダム建設事業 水資源機構	再々評価	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ・昭和28年には台風13号によって、負傷者4名、家屋全半壊1戸、浸水家屋515戸の被害が発生している。 ・昭和34年には伊勢湾台風によって、死亡11名(山崩れによる死者10名含む)、負傷者8名、家屋全半壊62戸、一部破壊58戸、浸水家屋684戸の被害が発生している。 ・昭和50年には台風6号によって、家屋全半壊1戸、浸水家屋39戸の被害が発生している。 	<ul style="list-style-type: none"> ・平成19年8月に淀川水系河川整備基本方針を策定している。 ・平成20年6月に公表した淀川水系河川整備計画(案)では洪水調節・洪水対策を目的とし、ダム型式の最適案を総合的に評価して確定するための調査・検討を行うダムとして位置付けられている。 ・現在、淀川水系河川整備計画の策定に向け関係府県知事への意見照会中である。 ・なお、意見照会途上であるが、平成20年11月に河川整備計画(案)に対する四府県知事合意として共通認識が示されている。 	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)
大山ダム建設事業 水資源機構	再々評価	1,400	1,088	<p>【内訳】 被害防止便益：695億円 流水の正常な機能の維持に関する便益：392億円</p> <p>【主な根拠】 年平均浸水軽減戸数：147戸 年平均浸水軽減面積：42ha</p>	896	1.2	<ul style="list-style-type: none"> ・筑後川流域では、昭和54、55、57、60年、平成2、3、5、13年の出水により、浸水被害が発生している。(浸水戸数：昭和54年1,426戸、昭和55年8,108戸、昭和57年3,912戸、昭和60年3,800戸、平成2年13,312戸、平成5年291戸、平成13年203戸) ・筑後川流域および福岡都市圏では、昭和53年、平成6、14年の出水をはじめとして2年に1回程度、取水制限を実施するなど、慢性的な水不足に見舞われている。(昭和53年、取水制限日数287日、最大給水制限率48%、平成6年、取水制限日数330日、最大取水制限率78%、14年、取水制限日数265日、最大取水制限率55%) ・慢性的な水不足が生じ、概ね2年に1回程度の割合で取水制限等が行われている状況であり不特定容量の確保が望まれている。 ・当該事業により、流水の正常な機能の維持による河川環境等への効果が期待でき、水道用水の確保が可能となる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・福岡都市圏及び福岡県南地域の上水道水源の安定確保のため、早期完成が望まれている。 ・筑後川を利用する流域の関係者から不特定容量の確保が要望されている。 ・平成18年7月、筑後川水系河川整備計画が策定され、当事業が河川整備計画に位置づけられている。 ・地元等関係者等の協力が得られており、建設促進に関する協力体制が整っている。 ・平成19年度より本体工事に着手したため、円滑な事業進捗が見込まれる。 ・設計VE提案を受けることによりコスト縮減を行い、事業の効率化を図っている。 	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)

滝沢ダム建設事業 水資源機構	再々評価	2,320	12,758	<p>【内訳】 被害防止便益：11,940億円 流水の正常な機能の維持に関する便益：818億円</p> <p>【主な根拠】 想定氾濫区域内 総面積：約860km² 資産額：約78兆円 人口：約498万人</p>	2,104	6.1	<p>・滝沢ダムは埼玉県東部および東京23区東部という広範囲の人口・資産稠密地帯の洪水調節を行うため、洪水による人命等の人的被害・精神的被害、家庭における平時の活動被害、被災事業所の営業停止による波及被害、国・地方公共団体における応急対策費用、ライフライン切断や国道16、17号、東北本線等の交通遮断による波及被害等を抑止できる。</p> <p>・荒川は、我が国でも有数の人口・資産稠密地域を流下しており、洪水被害軽減への期待が大きい。 ・荒川では背切れが発生しており、河川環境保全のため安定した河川流量の確保が必要。 ・平成16年9月に本体コンクリート打設を完了し平成17年10月から試験湛水を開始し、平成20年3月に最高水位に到達。 ・その後、平成20年4月に貯水池周辺の斜面に変状を確認したため、貯水位を維持しつつ斜面対策を実施中。 ・事業実施計画の変更を速やかに行い、平成22年度の完成を目指す。また、これまでのコスト縮減の成果を活用し、事業費を変更しない。 ・滝沢ダム貯水池斜面対策検討会で専門家の指導・助言を得ながら対策工事を進めている。 ・滝沢ダム事業費管理検討会により、事業監理の充実と透明化に努めている。</p>	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)
-------------------	------	-------	--------	--	-------	-----	---	----	---------------------------

※上記以外に、評価手続き中のダム事業は、「再々評価」に該当するものとして、三峰川総合開発事業(中部地方整備局)、上矢作ダム建設事業(中部地方整備局)、立野ダム建設事業(九州地方整備局)がある。

【ダム事業】
（補助事業）

事業名 事業主体	該当基準	総事業費 (億円)	費用便益分析			貨幣換算が困難な効果等 による評価	再評価の視点 (投資効果等の事業の必要性、事業の 進捗の見込み、コスト縮減等)	対応方針	担当課 (担当課長 名)	
			貨幣換算した便益:B(億円)		費用:C (億円)					B/C
			便益の内訳及び主な根拠							
川棚川総合開発事業 (石木ダム建設事業) 長崎県	その他	285	241	168	1.4	<ul style="list-style-type: none"> 平成27年7月の梅雨前線による大雨により、川棚町では床上浸水97戸、床下浸水287戸、家屋全半壊10戸、浸水面積74ha、被害額約38億円の甚大な被害を受けた。 こうしたことから、沿川地域住民の生命や財産及び社会資本の保全を図るためには新たな治水対策が急務となっている。 	<ul style="list-style-type: none"> 佐世保市議会および各種市民団体から「石木ダム建設促進」の要望書が提出されるなど、強い要望がある。 平成17年11月に、川棚川水系河川整備基本方針を策定している。 平成19年3月に、地域住民及び関係機関の意見を踏まえた川棚川水系河川整備計画を策定し、石木ダムが位置づけられている。 事業の進捗状況については、平成19年度までの事業費ベースで45%、用地補償進捗率は78%であり、平成28年度完成に向けて努力する。 引き続き、工法等の工夫によりコスト縮減に努める。 	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)	
駒込ダム建設事業 青森県	再々評価	450	770	404	1.9	<ul style="list-style-type: none"> 堤川沿川ではたびたび洪水被害を受けており、昭和44年、平成10、12年などに洪水被害に見舞われている。 氾濫想定区域内には、国道4号、JR東北本線が含まれており、地域住民の生活に大きな影響を与える。 当該事業により、洪水による人命損傷、精神的被害等の軽減ができる。 	<ul style="list-style-type: none"> 堤川水系整備促進期成同盟会よりダムの早期完成を要望されている。 事業の進捗状況については、平成19年度までの事業費ベースで約15%である。 また、平成14年度からは、工事用道路に着手しており、平成19年度までの工事用道路の進捗率は事業費ベースで約55%で、ダム本体工事に向けて順調に進んでいる。 引き続き、工法等の工夫によりコスト縮減に努める。 	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)	
長沼ダム建設事業 宮城県	再々評価	780	1,406	1,247	1.1	<ul style="list-style-type: none"> 追川沿川では、たびたび洪水被害を受けており、平成10、11、14年などに洪水被害に見舞われている。 氾濫想定区域内には、国道398号、JR東北本線が含まれており、地域住民へ大きな影響を与える。 浸水想定範囲には避難箇所となる小学校、中学校を含むことから治水対策の重要度が高い。 	<ul style="list-style-type: none"> ダムの早期完成及び追川の治水安全度向上を地元自治体、地権者会、上流対策協議会から毎年のように陳情されている。 事業の進捗状況については、平成19年度末までに事業費ベースで88%、用地補償進捗99%の状況であり、円滑に事業を進めている。 引き続き、工法等の工夫によりコスト縮減に努める。 	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)	
今出川総合開発事業 福島県	その他	76	467	83	5.6	<ul style="list-style-type: none"> 今出川沿川ではたびたび洪水被害を受けており、昭和61年、平成10年などに洪水被害に見舞われている。 氾濫想定区域内には、県道、JR水郡線、石川町役場が含まれており、地域住民の生活に大きな影響を与える。 また、避難箇所となる小学校、中学校も含まれることから治水対策の重要度が高い。 特に中心市街地は下流河川沿いに張り付いており、洪水被害により受ける町のダメージは甚大。 	<ul style="list-style-type: none"> 今出川総合開発事業は、「千五沢ダム改築と今出川建設」の2ダムを建設する方針で進めてきたが、利水事業者撤退に伴い、治水対策手法の見直しを行った。その結果、今出川建設を中止し、「千五沢ダム改築」と、「河川改修」（別事業）の組み合わせによる対策が最も効果的となったため、本事業は「千五沢ダム再開発事業」として実施していく。 地元住民は洪水被害の軽減のため、治水対策を強く望んでいる。 「千五沢ダム再開発事業」の進捗状況については、現在まで既設農業用ダムである千五沢ダムの治水容量を買い取り、諸調査を実施しており、平成19年度までの事業費ベースで約41%と順調に進んでいる。 引き続き、工法等の工夫によりコスト縮減に努める。 	見直し継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)	
波積ダム建設事業 島根県	再々評価	169	524	195	2.7	<ul style="list-style-type: none"> 都治川沿川ではたびたび洪水被害を受けており、昭和46、63年、平成7年などに洪水被害に見舞われている。 県道大田井田江津線及び川原停車場線への被害は、地域住民の移動および圏域の物流に多大な影響を与える。 こうしたことから、沿川地域住民の生命や財産及び社会資本の保全を図るためには抜本的な治水対策が急務となっている。 	<ul style="list-style-type: none"> 都治川は、江津市波積町の居住地や中心地区を流下しており、洪水により浸水被害が生じた場合、地域生活、産業活動に対する影響が大きく、地元はダム建設の早期完成を熱望している。 事業の進捗状況については、平成19年度までの事業費ベースで23%、用地補償進捗率は99%であり、円滑に事業を進めている。 引き続き、工法等の工夫によりコスト縮減に努める。 	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)	
矢原川ダム建設事業 島根県	再々評価	226	164	148	1.1	<ul style="list-style-type: none"> 三隅川沿川の高齢化率は高く、災害発生時の避難や生活再建が困難であり、地元への影響は大きい。 三隅川を横断する国道9号の橋梁が被災すると、山口県と山陰間の日本海側の東西交通網が途絶え、社会的影響が大きい。 地元住民は昭和58年7月豪雨の再来を大変心配している状況であり、早期の治水対策を望んでいる。 	<ul style="list-style-type: none"> 三隅川は、浜田市三隅町の市街地中心地区を流下しており、洪水により浸水被害が生じた場合、地域生活、産業活動に対する影響が大きく、地元はダム建設の早期完成を熱望している。 事業の進捗状況については、現在実施計画調査中であり、平成19年度までの事業費ベースで約4%、円滑に事業を進めている。 引き続き、工法等の工夫によりコスト縮減に努める。 	継続	本省河川局 治水課 (課長 青山俊行)	

有田川総合開発事業 佐賀県	再々評価	94	40	<p>【内訳】 被害防止便益：17億円 流水の正常な機能の維持に関する便益：23億円</p> <p>【主な根拠】 年平均浸水軽減戸数：0.41戸 年平均浸水軽減面積：0.71ha</p>	40	1.0	<ul style="list-style-type: none"> ・有田川沿川ではたびたび洪水被害を受けており、昭和42年、平成2、3年に洪水被害に見舞われている。 ・氾濫想定区域内には、JR佐世保線、松浦鉄道が含まれており、地域住民の生活に大きな影響を与える。 ・当該事業により、洪水による人命損傷や精神的被害、住民の洪水に対する不安を軽減させることができ、地域産業の活性化に貢献できる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・水の需要を見極めたいうえで、ダム必要性を別途検討委員会での議論を踏まえて、再評価委員会に再度諮問を行う。 ・有田町、西有田町の合併により広域的な水利用が可能となったこと等により、利水計画見直しを検討中である。 ・建設事業着手及びその後の円滑な事業進捗に向けて、関係市町村と県において、ダム新設や既設ダムの有効運用等について協議を行っている。 	継続	本省河川局治水課 (課長 青山俊行)
竹田水害緊急ダム事業(稲葉ダム) 大分県	再々評価	440	1,322	<p>【内訳】 被害防止便益：1,111億円 流水の正常な機能の維持に関する便益：211億円</p> <p>【主な根拠】 年平均浸水軽減戸数：38戸 年平均浸水軽減面積：3ha</p>	801	1.7	<ul style="list-style-type: none"> ・稲葉川沿川では昭和57年、平成2、5年に洪水被害に見舞われており、特に平成2年には、JR橋が流出するなど長期間にわたり都市機能が麻痺するなど住民生活に大きな影響を及ぼした。 ・氾濫想定区域内には、国道57号、JR豊肥本線が含まれており、地域住民の生活に大きな影響を与える。 ・このため、ダム建設による抜本的な治水対策が求められている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・流域の住民、自治体、商工会などで結成された竹田水害緊急治水ダム建設協議会から要望書が提出されるなど、治水安全度の向上及び河川環境の保全などへの強い要望があり、早期完成が求められている。 ・平成19年度に堤体コンクリート打設が終了し、平成22年度完成に向けて円滑な事業進捗が見込まれる。 ・引き続き、工法等の工夫によりコスト縮減に努める。 	継続	本省河川局治水課 (課長 青山俊行)
竹田水害緊急ダム事業(玉来ダム) 大分県	再々評価	200	2,176	<p>【内訳】 被害防止便益：2,176億円</p> <p>【主な根拠】 年平均浸水軽減戸数：73戸 年平均浸水軽減面積：10ha</p>	323	6.7	<ul style="list-style-type: none"> ・玉来川沿川では昭和57年、平成2、5年に洪水被害に見舞われており、特に平成2年には、JR橋が流出するなど長期間にわたり都市機能が麻痺するなど住民生活に大きな影響を及ぼした。 ・氾濫想定区域内には、国道57号、JR豊肥本線が含まれており、地域住民の生活に大きな影響を与える。 ・このため、ダム建設による抜本的な治水対策が求められている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・流域の住民、自治体、商工会などで結成された竹田水害緊急治水ダム建設協議会から要望書が提出されるなど、治水安全度の向上への強い要望があり、早期完成が求められている。 ・現在、地質調査・概略設計等を実施しており、平成29年度完成に向けて円滑な事業進捗が見込まれる。 ・引き続き、工法等の工夫によりコスト縮減に努める。 	継続	本省河川局治水課 (課長 青山俊行)

※上記以外に、評価手続き中のダムには、「再々評価」に該当するものとして、大和沢ダム建設事業(青森県)、広神ダム建設事業(新潟県)、備明川ダム建設事業(新潟県)、鶴川ダム建設事業(新潟県)、角間ダム建設事業(長野県)、蓼科ダム建設事業(長野県)、河内川ダム建設事業(福井県)、日野川総合開発事業(福井県)、北川ダム建設事業(滋賀県)、芹谷ダム建設事業(滋賀県)、武庫川ダム建設事業(兵庫県)、花川ダム建設事業(香川県)、長崎水害緊急ダム事業(長崎県)、路木ダム建設事業(熊本県)、五木ダム建設事業(熊本県)、「その他」に該当するものとして、大多喜ダム建設事業(千葉県)、切目川ダム建設事業(和歌山県)、内海ダム再開発事業(香川県)がある。